

| ملاحظات                                     |                                                                                                |                                                                                           |                                                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| تاریخ تکمیلی کرنتی، ورنتی و معیاد رفع نواقص |                                                                                                |                                                                                           | 1400/03/04                                                                        |
| معیاد تامینات                               | یکسال تقویمی                                                                                   | یکسال تقویمی                                                                              | شش ماه تقویمی                                                                     |
| مبلغ باقی مانده                             | 1,670,018 ₪                                                                                    | 11,909,018 ₪                                                                              | 1,932,085 ₪                                                                       |
| فیصدی پرداخت                                | 75%                                                                                            | 50%                                                                                       | 50%                                                                               |
| مبلغ پرداخت شده به قراردادی                 | 5,010,053 ₪                                                                                    | 11,909,018 ₪                                                                              | 2,078,344 ₪                                                                       |
| مبلغ کم کاری                                |                                                                                                |                                                                                           | 146,260 ₪                                                                         |
| مبلغ اضافه کاری                             |                                                                                                |                                                                                           | 0                                                                                 |
| فیصدی پیشرفت فیزیکی پروژه                   | 75%                                                                                            | 50%                                                                                       | 100%                                                                              |
| مبلغ جریمه تاخیر                            |                                                                                                |                                                                                           | 0                                                                                 |
| معیاد تاخیر                                 |                                                                                                |                                                                                           | ندارد                                                                             |
| تاریخ حقیقی تکمیلی پروژه                    |                                                                                                |                                                                                           | 1399/09/04                                                                        |
| تاریخ تکمیل پروژه بعد از تمدید زمانی        | 1400/02/15                                                                                     | 1400/02/30                                                                                | 1399/10/10                                                                        |
| معیاد تمدید زمانی پروژه                     | 15 روز                                                                                         | دو ماه و پانزده روز                                                                       | ندارد                                                                             |
| تاریخ تکمیلی پروژه                          | 1399/09/30                                                                                     | 1399/11/30                                                                                | 1399/10/10                                                                        |
| تاریخ صدور مکتوب آغاز کار                   | 1399/04/31                                                                                     | 1399/04/31                                                                                | 1399/08/10                                                                        |
| تاریخ عقد قرارداد                           | 1399/04/24                                                                                     | 1399/04/25                                                                                | 1399/07/30                                                                        |
| قیمت قرارداد                                | 6,680,070 ₪                                                                                    | 23,818,035 ₪                                                                              | 4,156,689 ₪                                                                       |
| نام شرکت قراردادی                           | شرکت ساختمانی و سرکسازی الهام تابش                                                             | شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید مواد ساختمانی ضیاء الله                                    | شرکت ساختمانی سهیل وحید                                                           |
| حالت پروژه                                  | جریان                                                                                          | جریان                                                                                     | ختم                                                                               |
| روش تدارکات                                 | داوطلبی باز داخلی                                                                              | داوطلبی باز داخلی                                                                         | داوطلبی باز داخلی                                                                 |
| نوعیت تدارکات                               | ساختمانی                                                                                       | ساختمانی                                                                                  | ساختمانی                                                                          |
| نوع بودجه                                   | انکشافی                                                                                        | انکشافی                                                                                   | عادی حفظ و مراقبت                                                                 |
| شماره تشخیصیه                               | MOHRA/99/W-001/NCB                                                                             | MOHRA/99/W-006/NCB                                                                        | MOHRA/99/W-005/NCB                                                                |
| نام پروژه                                   | پروژه اعمار کار باقیمانده مسجد شریف حضرت یونس (ع) واقعه ناحیه (11) شهر کابل بابت سال مالی 1399 | پروژه اعمار تعمیر مدرسه تدریب ائمه واقع جوار سرک میدان هوایی حامد کرزی بابت سال مالی 1399 | پروژه ترمیمات تعداد (9) محراب مسجد شریف در ناحیه (21) شهر کابل بابت سال مالی 1399 |
| شماره                                       | 1                                                                                              | 2                                                                                         | 3                                                                                 |



|                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                               |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1400/03/03                                                                         |                                                                                                 |                                                                                               | تاریخ تکمیلی کرنتی، ورنتی و معیاد رفع نواقص |
| شش ماه تقویمی                                                                      |                                                                                                 | یکسال تقویمی                                                                                  | معیاد تأمینات                               |
| ۹۲۳,۴۳۳ ₪                                                                          |                                                                                                 | ۵,۹۸۵,۲۲۸ ₪                                                                                   | مبلغ باقی مانده                             |
| ۷۵%                                                                                |                                                                                                 | ۰%                                                                                            | فیصدی پرداخت                                |
| ۴,۴۰۷,۸۳۶ ₪                                                                        |                                                                                                 | ۰                                                                                             | مبلغ پرداخت شده به قراردادی                 |
| ۵۴۵,۸۴۶ ₪                                                                          |                                                                                                 | ۰                                                                                             | مبلغ کم کاری                                |
| ۰                                                                                  |                                                                                                 | ۰                                                                                             | مبلغ اضافه کاری                             |
| ۱۰۰%                                                                               |                                                                                                 | ۰%                                                                                            | فیصدی پیشرفت فیزیکی پروژه                   |
| ۰                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                               | مبلغ جریمه تاخیر                            |
| ندارد                                                                              |                                                                                                 |                                                                                               | معیاد تاخیر                                 |
| 1399/09/03                                                                         |                                                                                                 |                                                                                               | تاریخ حقیقی تکمیلی پروژه                    |
| 1399/09/29                                                                         |                                                                                                 |                                                                                               | تاریخ تکمیل پروژه بعد از تمدید زمانی        |
| ندارد                                                                              |                                                                                                 | ندارد                                                                                         | معیاد تمدید زمانی پروژه                     |
| 1399/09/29                                                                         |                                                                                                 | 1399/12/02                                                                                    | تاریخ تکمیلی پروژه                          |
| 1399/07/29                                                                         | قبل از صدور مکتوب آغاز کار فسخ گردیده                                                           | 1399/07/02                                                                                    | تاریخ صدور مکتوب آغاز کار                   |
| 1399/07/23                                                                         | 1399/08/03                                                                                      | 1399/06/29                                                                                    | تاریخ عقد قرارداد                           |
| ۵,۸۷۷,۱۱۵ ₪                                                                        | ۴۱,۱۲۳,۵۳۸ ₪                                                                                    | ۵,۹۸۵,۲۲۸ ₪                                                                                   | قیمت قرارداد                                |
| شرکت ساختمانی روح الله قانت                                                        | شرکت ساختمانی و سرکسازی ایرکتور (ای سی آر سی)                                                   | شرکت ساختمانی متحد چهلتن                                                                      | نام شرکت قراردادی                           |
| ختم                                                                                | فسخ قرارداد گردیده                                                                              | جریان                                                                                         | حالت پروژه                                  |
| داوطلبی باز داخلی                                                                  | داوطلبی باز داخلی                                                                               | داوطلبی باز داخلی                                                                             | روش تدارکات                                 |
| ساختمانی                                                                           | ساختمانی                                                                                        | ساختمانی                                                                                      | نوعیت تدارکات                               |
| عادی حفظ و مراقبت                                                                  | انکشافی                                                                                         | انکشافی                                                                                       | نوع بودجه                                   |
| MOHRA/99/W-009/NCB                                                                 | MOHRA/99/W-008/NCB-Rebid                                                                        | MOHRA/99/W-007/NCB                                                                            | شماره تشخیصیه                               |
| پروژه ترمیمات تعداد (۹) محراب مسجد شریف در نواحی مختلف شهر کابل بابت سال مالی ۱۳۹۹ | پروژه اعمار دارالعلوم جز ملحقات مسجد قریه هزار خیل ولسوالی زرمات ولایت پکتیا بابت سال مالی ۱۳۹۹ | پروژه اعمار مسجد شریف جامع لویه پکتیا منگل واقع ولایتی ناحیه هشتم شهر کابل بابت سال مالی ۱۳۹۹ | نام پروژه                                   |
| ۶                                                                                  | ۵                                                                                               | ۴                                                                                             | شماره                                       |



|                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                    |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                    | ملاحظات                                     |
|                                                                                                 |                                                                                               | 1400/02/22                                                                         | تاریخ تکمیلی کرنتی، ورنتی و معیاد رفع نواقص |
|                                                                                                 | شش ماه تقویمی                                                                                 | شش ماه تقویمی                                                                      | معیاد تأمینات                               |
| ۲,529,590 ₪                                                                                     | 6,228,422 ₪                                                                                   | - ₪                                                                                | مبلغ باقی مانده                             |
|                                                                                                 |                                                                                               | 100%                                                                               | فیصدی پرداخت                                |
|                                                                                                 |                                                                                               | 3255691                                                                            | مبلغ پرداخت شده به قراردادی                 |
|                                                                                                 |                                                                                               | 676,330 ₪                                                                          | مبلغ کم کاری                                |
|                                                                                                 |                                                                                               | 0                                                                                  | مبلغ اضافه کاری                             |
|                                                                                                 |                                                                                               | 100%                                                                               | فیصدی پیشرفت فیزیکی پروژه                   |
|                                                                                                 |                                                                                               | 0                                                                                  | مبلغ جریمه تاخیر                            |
|                                                                                                 |                                                                                               | ندارد                                                                              | معیاد تاخیر                                 |
|                                                                                                 |                                                                                               | 1399/08/22                                                                         | تاریخ حقیقی تکمیلی پروژه                    |
|                                                                                                 |                                                                                               | 1399/09/09                                                                         | تاریخ تکمیل پروژه بعد از تمدید زمانی        |
|                                                                                                 |                                                                                               | ندارد                                                                              | معیاد تمدید زمانی پروژه                     |
|                                                                                                 | 1399/10/18                                                                                    | 1399/09/09                                                                         | تاریخ تکمیلی پروژه                          |
|                                                                                                 | 1399/08/18                                                                                    | 1399/07/09                                                                         | تاریخ صدور مکتوب آغاز کار                   |
| 1399/08/29                                                                                      | 1399/08/15                                                                                    | 1399/07/05                                                                         | تاریخ عقد قرارداد                           |
| 2,529,590 ₪                                                                                     | 6,228,422 ₪                                                                                   | 3,932,021 ₪                                                                        | قیمت قرارداد                                |
| شرکت ساختمانی نعمت الله صدیقی                                                                   | شرکت ساختمانی و سرکسازی ابرار سبز                                                             | شرکت ساختمانی بهار لمیتد                                                           | نام شرکت قراردادی                           |
| جریان                                                                                           | بعد صدور مکتوب آغاز کار نسبت سردی هوا کار پروژه شروع نگردیده                                  | ختم                                                                                | حالت پروژه                                  |
| داوطلبی باز داخلی                                                                               | داوطلبی باز داخلی                                                                             | داوطلبی باز داخلی                                                                  | روش تدارکات                                 |
| ساختمانی                                                                                        | ساختمانی                                                                                      | ساختمانی                                                                           | نوعیت تدارکات                               |
| عادی حفظ و مراقبت                                                                               | انکشافی حفظ و مراقبت                                                                          | انکشافی حفظ و مراقبت                                                               | نوع بودجه                                   |
| MOHRA/99/W-012/NCB                                                                              | MOHRA/99/W-011/NCB                                                                            | MOHRA/99/W-010/NCB                                                                 | شماره تشخیصیه                               |
| پروژه ترمیمات تعداد (5) محراب مسجد شریف در نواحی مختلف (10-12 و 22) شهر کابل بابت سال مالی 1399 | پروژه ترمیمات تعداد (9) محراب مسجد شریف واقع نواحی (1-4-5-7 و 17) شهر کابل بابت سال مالی 1399 | پروژه ترمیمات تعداد (8) محراب مسجد شریف در نواحی مختلف شهر کابل بابت سال مالی 1399 | نام پروژه                                   |
| 9                                                                                               | 8                                                                                             | 7                                                                                  | شماره                                       |



|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           | ملاحظات                                        |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           | تاریخ تکمیلی کرنتی، ورنتی و معیاد<br>رفع نواقص |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           | معیاد تامینات                                  |
| ۲,۸۲۲,۴۸۰ ₪                                                                                | ۱,۷۷۹,۲۲۷ ₪                                                                             | ۵,۲۶۳,۲۰۵ ₪                                                                               | مبلغ باقی مانده                                |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           | فیصدی پرداخت                                   |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           | مبلغ پرداخت شده به قراردادی                    |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           | مبلغ کم کاری                                   |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           | مبلغ اضافه کاری                                |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           | فیصدی پیشرفت فیزیکی پروژه                      |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           | مبلغ جریمه تاخیر                               |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           | معیاد تاخیر                                    |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           | تاریخ حقیقی تکمیلی پروژه                       |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           | تاریخ تکمیل پروژه بعد از تمدید<br>زمانی        |
|                                                                                            |                                                                                         |                                                                                           | معیاد تمدید زمانی پروژه                        |
| ۱۴۰۰/۰۳/۱۶                                                                                 |                                                                                         | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵                                                                                | تاریخ تکمیلی پروژه                             |
| ۱۳۹۹/۱۲/۱۶                                                                                 |                                                                                         | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰                                                                                | تاریخ صدور مکتوب آغاز کار                      |
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۴                                                                                 | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸                                                                              | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷                                                                                | تاریخ عقد قرارداد                              |
| ۲,۸۲۲,۴۸۰ ₪                                                                                | ۱,۷۷۹,۲۲۷ ₪                                                                             | ۵,۲۶۳,۲۰۵ ₪                                                                               | قیمت قرارداد                                   |
| عقاب خاله ساختمانی شرکت                                                                    | شرکت ساختمانی سهیل وحید                                                                 | شرکت ساختمانی سهیل وحید                                                                   | نام شرکت قراردادی                              |
| جریان                                                                                      | جریان                                                                                   | بعد صدور مکتوب آغاز کار نسبت<br>سردی هوا کار پروژه شروع نگردیده                           | حالت پروژه                                     |
| داوطلبی باز داخلی                                                                          | داوطلبی باز داخلی                                                                       | داوطلبی باز داخلی                                                                         | روش تدارکات                                    |
| ساختمانی                                                                                   | ساختمانی                                                                                | ساختمانی                                                                                  | نوعیت تدارکات                                  |
| انکشافی                                                                                    | عادی حفظ و مراقبت                                                                       | انکشافی حفظ و مراقبت                                                                      | نوع بودجه                                      |
| MOHRA/99/W-017/NCB                                                                         | MOHRA/99/W-014/NCB                                                                      | MOHRA/99/W-013/NCB                                                                        | شماره تشخیصیه                                  |
| پروژه ترمیم و بازسازی درمسال مندر<br>جوی شیر واقع ناحیه (۲) شهر کابل<br>بابت سال مالی ۱۳۹۹ | پروژه ترمیمات تعداد (۲) محراب<br>مسجد در نواحی (۱۲ و ۲۲) شهر<br>کابل بابت سال مالی ۱۳۹۹ | پروژه ترمیمات تعداد (۱۰) محراب<br>مسجد شریف واقع ناحیه (۸) شهر<br>کابل بابت سال مالی ۱۳۹۹ | نام پروژه                                      |
| 12                                                                                         | 11                                                                                      | 10                                                                                        | شماره                                          |

| ملاحظات                                   |                                                            |                                                          |                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| تاریخ تکمیلی کرنی، ورنی و معیاد رفع نواقص | 1400/06/19                                                 | ندارد                                                    | 1400/07/28                                                          |
| معیاد تامینات                             | یکسال تقویمی                                               | ندارد                                                    | یکسال تقویمی                                                        |
| مبلغ باقی مانده                           | - ف                                                        | - ف                                                      | - ف                                                                 |
| فیصدی پرداخت                              | 100%                                                       | 100%                                                     | 100%                                                                |
| مبلغ پرداخت شده به قراردادی               | ف 4,381,684                                                | 1031300                                                  | 2482842                                                             |
| مبلغ کم کاری                              | ف 105,546                                                  | 0                                                        | 0                                                                   |
| مبلغ اضافه کاری                           | 0                                                          | 0                                                        | 0                                                                   |
| فیصدی پیشرفت فیزیکی پروژه                 | 100%                                                       | 100%                                                     | 100%                                                                |
| مبلغ جریمه تاخیر                          | 0                                                          | 0                                                        | 0                                                                   |
| معیاد تاخیر                               | ندارد                                                      | ندارد                                                    | ندارد                                                               |
| تاریخ حقیقی تکمیلی پروژه                  | 1399/06/19                                                 | 1399/04/22                                               | 1399/07/28                                                          |
| تاریخ تکمیل پروژه بعد از تمدید زمانی      | 1399/06/19                                                 | 1399/05/15                                               | 1399/08/24                                                          |
| معیاد تمدید زمانی پروژه                   | ندارد                                                      | ندارد                                                    | ندارد                                                               |
| تاریخ تکمیلی پروژه                        | 1399/06/19                                                 | 1399/05/15                                               | 1399/08/24                                                          |
| تاریخ صدور مکتوب آغاز کار                 | 1399/03/19                                                 | 1399/03/31                                               | 1399/07/09                                                          |
| تاریخ عقد قرارداد                         | 1399/03/19                                                 | 1399/03/21                                               | 1399/06/24                                                          |
| قیمت قرارداد                              | ف 4,487,230                                                | ف 1,031,300                                              | ف 2,482,842                                                         |
| نام شرکت قراردادی                         | شرکت ساختمانی و سرکسازی ندیم سعیدیان                       | عصر کابل شمال لمیتد                                      | جبیلی برادرز لمیتد                                                  |
| حالت پروژه                                | ختم                                                        | ختم                                                      | ختم                                                                 |
| روش تدارکات                               | داوطلبی باز داخلی                                          | داوطلبی باز داخلی                                        | داوطلبی باز داخلی                                                   |
| نوعیت تدارکات                             | ساختمانی                                                   | اجناس                                                    | اجناس                                                               |
| نوع بودجه                                 | پول خدماتی حج                                              | عادی                                                     | عادی                                                                |
| شماره تشخیصیه                             | MOHRA/99/W-01/NCB                                          | MOHRA/99/G-01/NCB                                        | MOHRA/99/G-02/NCB                                                   |
| نام پروژه                                 | پروژه اعمار صالون ورودی و ترمیمات مجتمع حجاج بابت سال 1399 | تهیه و تدارک قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع بابت سال 1399 | پروژه تهیه و تدارک یک پایه جنراتور (180) کیلووات بابت سال مالی 1399 |
| شماره                                     | 13                                                         | 14                                                       | 15                                                                  |



|                                                                                                  |                                                                             |                                                            |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                                             |                                                            | ملاحظات                                     |
|                                                                                                  | ندارد                                                                       | ندارد                                                      | تاریخ تکمیلی کرنتی، ورنقی و معیاد رفع نواقص |
| ندارد                                                                                            | ندارد                                                                       | ندارد                                                      | معیاد تامینات                               |
| 4,095,528 ₪                                                                                      | 1,459,250 ₪                                                                 | 4,012,080 ₪                                                | مبلغ باقی مانده                             |
| 26%                                                                                              |                                                                             |                                                            | فیصدی پرداخت                                |
| 1,499,712 ₪                                                                                      |                                                                             |                                                            | مبلغ پرداخت شده به قراردادی                 |
|                                                                                                  |                                                                             |                                                            | مبلغ کم کاری                                |
|                                                                                                  |                                                                             |                                                            | مبلغ اضافه کاری                             |
| 26%                                                                                              |                                                                             |                                                            | فیصدی پیشرفت فیزیکی پروژه                   |
|                                                                                                  |                                                                             |                                                            | مبلغ جریمه تاخیر                            |
|                                                                                                  |                                                                             |                                                            | معیاد تاخیر                                 |
|                                                                                                  | 1399/12/15                                                                  |                                                            | تاریخ حقیقی تکمیلی پروژه                    |
|                                                                                                  | 1399/12/15                                                                  |                                                            | تاریخ تکمیل پروژه بعد از تمدید زمانی        |
|                                                                                                  | ندارد                                                                       | ندارد                                                      | معیاد تمدید زمانی پروژه                     |
| 1400/04/28                                                                                       | 1399/12/15                                                                  | 1400/08/11                                                 | تاریخ تکمیلی پروژه                          |
| 1399/04/28                                                                                       | 1399/09/03                                                                  | 1399/08/11                                                 | تاریخ صدور مکتوب آغاز کار                   |
| 1399/04/21                                                                                       | 1399/08/28                                                                  | 1399/07/15                                                 | تاریخ عقد قرارداد                           |
| 5,595,240 ₪                                                                                      | 1,459,250 ₪                                                                 | 4,012,080 ₪                                                | قیمت قرارداد                                |
| شرکت خدمات لوژستیک پیمان صادق                                                                    | شرکت خدمات لوژستیک عثمان حسیب                                               | برک امیری لمیتد                                            | نام شرکت قراردادی                           |
| جریان                                                                                            | ختم                                                                         | جریان                                                      | حالت پروژه                                  |
| داوطلبی باز داخلی                                                                                | داوطلبی باز داخلی                                                           | داوطلبی باز داخلی                                          | روش تدارکات                                 |
| اجناس                                                                                            | اجناس                                                                       | اجناس                                                      | نوعیت تدارکات                               |
| عادی                                                                                             | عادی                                                                        | عادی                                                       | نوع بودجه                                   |
| MOHRA/99/G-06/NCB                                                                                | MOHRA/99/G-05/NCB                                                           | MOHRA/99/G-04/NCB                                          | شماره تشخیصیه                               |
| پروژه تهیه و تدارک پرزه جات و روغنیاات مورد ضرورت وسایط نقلیه به صورت سالتمام برای سال مالی 1399 | پروژه تهیه و تدارک (32500) کیلو گرام گاز مایع جهت تسخین دفاتر برای سال 1399 | پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل (پترول و دیزل) بابت سال 1399 | نام پروژه                                   |
| 18                                                                                               | 17                                                                          | 16                                                         | شماره                                       |



| ملاحظات                                     |                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاریخ تکمیلی کرنتی، ورنتی و معیاد رفع نواقص | 1400/07/21                                                                                          | ندارد                                                                        | 1400/07/27                                                                                          |
| معیاد تأمینات                               | 365روز                                                                                              | ندارد                                                                        | یکسال تقویمی                                                                                        |
| مبلغ باقی مانده                             | - ف                                                                                                 | - ف                                                                          | - ف                                                                                                 |
| فیصدی پرداخت                                | 100%                                                                                                | 100%                                                                         | 100%                                                                                                |
| مبلغ پرداخت شده به قراردادی                 | 8,863,810 ف                                                                                         | 3,989,620 ف                                                                  | 14,088,904 ف                                                                                        |
| مبلغ کم کاری                                | 0                                                                                                   | 0                                                                            | 1,950,000 ف                                                                                         |
| مبلغ اضافه کاری                             | 0                                                                                                   | 292,200 ف                                                                    | 0                                                                                                   |
| فیصدی پیشرفت فیزیکی پروژه                   | 100%                                                                                                | 100%                                                                         | 100%                                                                                                |
| مبلغ جریمه تاخیر                            | 0                                                                                                   | 0                                                                            | 200,046 ف                                                                                           |
| معیاد تاخیر                                 | ندارد                                                                                               | ندارد                                                                        | 14روز                                                                                               |
| تاریخ حقیقی تکمیلی پروژه                    | 1399/07/21                                                                                          | 1399/05/30                                                                   | 1399/08/07                                                                                          |
| تاریخ تکمیل پروژه بعد از تمدید زمانی        | 1399/07/21                                                                                          | 1399/05/30                                                                   | 1399/07/23                                                                                          |
| معیاد تمدید زمانی پروژه                     | 14روز                                                                                               | ندارد                                                                        | ندارد                                                                                               |
| تاریخ تکمیلی پروژه                          | 1399/07/07                                                                                          | 1399/05/30                                                                   | 1399/07/23                                                                                          |
| تاریخ صدور مکتوب آغاز کار                   | 1399/05/07                                                                                          | 1399/04/17                                                                   | 1399/05/23                                                                                          |
| تاریخ عقد قرارداد                           | 1399/04/31                                                                                          | 1399/04/12                                                                   | 1399/05/20                                                                                          |
| قیمت قرارداد                                | 8,863,810 ف                                                                                         | 3,697,420 ف                                                                  | 16,238,950 ف                                                                                        |
| نام شرکت قراردادی                           | شرکت خدمات لوژستیک خوخون                                                                            | شرکت خدمات لوژستیک و تجارتی<br>امیر محب                                      | شرکت خدمات لوژستیک راک تندر                                                                         |
| حالت پروژه                                  | ختم                                                                                                 | ختم                                                                          | ختم                                                                                                 |
| روش تدارکات                                 | داوطلبی باز داخلی                                                                                   | داوطلبی باز داخلی                                                            | داوطلبی باز داخلی                                                                                   |
| نوعیت تدارکات                               | اجناس                                                                                               | اجناس                                                                        | اجناس                                                                                               |
| نوع بودجه                                   | عادی                                                                                                | عادی                                                                         | بودجه انکشافی اترا TDF                                                                              |
| شماره تشخیصیه                               | MOHRA/99/G-07/NCB                                                                                   | MOHRA/99/G-08/NCB                                                            | MOHRA/99/G-10/NCB                                                                                   |
| نام پروژه                                   | پروژه تهیه و تدارک لوازم تکنالوژی و وسایل برقی مورد ضرورت وزارت و ریاستهای مربوط بابت سال مالی 1399 | تهیه و تدارک موبل و فرنیچر مورد ضرورت وزارت و ریاست های مربوطه بابت سال 1399 | پروژه ایجاد کتابخانه دیجیتلی در چهار ولایت و ایجاد سیستم ویدیو کنفرانس در پنج ولایت کشور درسال 1399 |
| شماره                                       | 19                                                                                                  | 20                                                                           | 21                                                                                                  |



| ملاحظات                                     |                                                                                                                                                                                          |                                              |                                                                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاریخ تکمیلی کرنتی، ورنتی و معیاد رفع نواقص | 1400/09/10                                                                                                                                                                               | 1400/09/10                                   |                                                                                                   |
| معیاد تامینات                               | یکسال تقویمی                                                                                                                                                                             | 365روز                                       |                                                                                                   |
| مبلغ باقی مانده                             | 12,499,660 ₪                                                                                                                                                                             | - ₪                                          |                                                                                                   |
| فیصدی پرداخت                                | 0                                                                                                                                                                                        | 100%                                         |                                                                                                   |
| مبلغ پرداخت شده به قراردادی                 | 0                                                                                                                                                                                        | 2,284,000 ₪                                  |                                                                                                   |
| مبلغ کم کاری                                | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                            |                                                                                                   |
| مبلغ اضافه کاری                             | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                            |                                                                                                   |
| فیصدی پیشرفت فیزیکی پروژه                   | 100%                                                                                                                                                                                     | 100%                                         |                                                                                                   |
| مبلغ جریمه تاخیر                            | 0                                                                                                                                                                                        | 0                                            |                                                                                                   |
| معیاد تاخیر                                 | ندارد                                                                                                                                                                                    | ندارد                                        |                                                                                                   |
| تاریخ حقیقی تکمیلی پروژه                    | 1399/09/10                                                                                                                                                                               | 1399/09/10                                   |                                                                                                   |
| تاریخ تکمیل پروژه بعد از تمدید زمانی        | 1399/10/13                                                                                                                                                                               | 1399/09/24                                   |                                                                                                   |
| معیاد تمدید زمانی پروژه                     | ندارد                                                                                                                                                                                    | ندارد                                        |                                                                                                   |
| تاریخ تکمیلی پروژه                          | 1399/10/13                                                                                                                                                                               | 1399/09/24                                   |                                                                                                   |
| تاریخ صدور مکتوب آغاز کار                   | 1399/08/13                                                                                                                                                                               | 1399/08/10                                   | قبل از صدور مکتوب آغاز کار فسخ گردیده                                                             |
| تاریخ عقد قرارداد                           | 1399/07/30                                                                                                                                                                               | 1399/08/07                                   | 1399/08/25                                                                                        |
| قیمت قرارداد                                | 12,499,660 ₪                                                                                                                                                                             | 2,284,000 ₪                                  | 10,188,750 ₪                                                                                      |
| نام شرکت قراردادی                           | خدمات لوژستیک نیل بیندرز                                                                                                                                                                 | خدمات لوژستیک افغان تنویر                    | شرکت تجارتی و لوژستیک میرال ابا غازی لمیتد                                                        |
| حالت پروژه                                  | ختم                                                                                                                                                                                      | ختم                                          | فسخ قرارداد گردیده                                                                                |
| روش تدارکات                                 | داوطلبی باز داخلی                                                                                                                                                                        | داوطلبی باز داخلی                            | داوطلبی باز داخلی                                                                                 |
| نوعیت تدارکات                               | اجناس                                                                                                                                                                                    | اجناس                                        | اجناس                                                                                             |
| نوع بودجه                                   | بودجه انکشافی اترا TDF                                                                                                                                                                   | عادی                                         | عادی                                                                                              |
| شماره تشخیصیه                               | MOHRA/99/G-11/NCB                                                                                                                                                                        | MOHRA/99/G-012/NCB                           | MOHRA/99/G-013/NCB                                                                                |
| نام پروژه                                   | پروژه احداث نتورک (برای تعمیر ریاست حج و زیارت و معهد عالی قراءت) و ایجاد کمپیوتر لب (برای تعمیر معهد عالی قراءت، انستیتوت تدرب ائمه و کتابخانه ریاست اطلاعات و ارتباط عامه) در سال 1399 | پروژه ترمیم اساسی موتر لندکروز زرهی مدل 2016 | پروژه تهیه و تدارک فرش برای تعداد (36) محراب مسجد شریف در نواحی مختلف شهر کابل بابت سال مالی 1399 |
| شماره                                       | 22                                                                                                                                                                                       | 23                                           | 24                                                                                                |



| ملاحظات                                     |                                                                        |                                                                            |                                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تاریخ تکمیلی کرنتی، ورنتی و معیاد رفع نواقص | ندارد                                                                  | ندارد                                                                      | ندارد                                                                                               |
| معیاد تامینات                               | ندارد                                                                  | ندارد                                                                      | ندارد                                                                                               |
| مبلغ باقی مانده                             | ف -                                                                    | ف -                                                                        | ف 350,000                                                                                           |
| فیصدی پرداخت                                | 100%                                                                   | 100%                                                                       | 92%                                                                                                 |
| مبلغ پرداخت شده به قراردادی                 | ف 1,994,400                                                            | ف 1,200,000                                                                | ف 3,850,000                                                                                         |
| مبلغ کم کاری                                | 0                                                                      | 0                                                                          | 0                                                                                                   |
| مبلغ اضافه کاری                             | 0                                                                      | 0                                                                          | 0                                                                                                   |
| فیصدی پیشرفت فیزیکی پروژه                   | 100%                                                                   | 100%                                                                       | 100%                                                                                                |
| مبلغ جریمه تاخیر                            | ف 221,600                                                              | 0                                                                          | 0                                                                                                   |
| معیاد تاخیر                                 | 5 ماه و 4 روز                                                          | ندارد                                                                      | ندارد                                                                                               |
| تاریخ حقیقی تکمیلی پروژه                    | 1399/07/05                                                             | 1399/09/30                                                                 | 1399/10/27                                                                                          |
| تاریخ تکمیل پروژه بعد از تمدید زمانی        | 1399/02/01                                                             | 1399/09/30                                                                 | 1399/10/27                                                                                          |
| معیاد تمدید زمانی پروژه                     | ندارد                                                                  | ندارد                                                                      | ندارد                                                                                               |
| تاریخ تکمیلی پروژه                          | 1399/02/01                                                             | 1399/09/30                                                                 | 1399/10/27                                                                                          |
| تاریخ صدور مکتوب آغاز کار                   | 1398/12/17                                                             | 1398/10/01                                                                 | 1398/10/28                                                                                          |
| تاریخ عقد قرارداد                           | 1399/12/12                                                             | 1398/10/01                                                                 | 1398/10/28                                                                                          |
| قیمت قرارداد                                | ف 2,216,000                                                            | ف 1,200,000                                                                | ف 4,200,000                                                                                         |
| نام شرکت قراردادی                           | شرکت تولید البسه عزیز ضیا سروری                                        | سردار ولی                                                                  | حشمت الله وکیل محمد قاهر مالک تعمیر                                                                 |
| حالت پروژه                                  | ختم                                                                    | ختم                                                                        | ختم                                                                                                 |
| روش تدارکات                                 | داوطلبی باز داخلی                                                      | منبع واحد                                                                  | منبع واحد                                                                                           |
| نوعیت تدارکات                               | اجناس                                                                  | خدمات غیر مشورتی                                                           | خدمات غیر مشورتی                                                                                    |
| نوع بودجه                                   | پول خدماتی حج                                                          | عادی                                                                       | عادی                                                                                                |
| شماره تشخیصیه                               | MOHRA/99/G-03/NCB                                                      | MOHRA/99/NCS-001/SS                                                        | MOHRA/99/NCS-002/SS                                                                                 |
| نام پروژه                                   | پروژه تهیه و تدارک (3) قلم البسه باب مورد ضرورت پروسه حج بابت سال 1399 | قرارداد کرایه گیری یک باب تعمیر جهت اقامتگاه مقام وزارت بابت سال مالی 1399 | تمدید قرارداد یک دربند حویلی کرایه برای ریاست مساجد، اوقاف پالیسی و پلان واقع سرک دوم قلعه فتح الله |
| شماره                                       | 25                                                                     | 26                                                                         | 27                                                                                                  |



| ملاحظات                                     |                                                                                               |                                                                                 |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| تاریخ تکمیلی کرنتی، ورنتی و معیاد رفع نواقص | ندارد                                                                                         | ندارد                                                                           | ندارد                                                           |
| معیاد تامینات                               | ندارد                                                                                         | ندارد                                                                           | ندارد                                                           |
| مبلغ باقی مانده                             | 591,500 ₪                                                                                     | 405,000 ₪                                                                       | 197,634 ₪                                                       |
| فیصدی پرداخت                                | 71%                                                                                           | 62%                                                                             | 74%                                                             |
| مبلغ پرداخت شده به قراردادی                 | 1,436,500 ₪                                                                                   | 675,000 ₪                                                                       | 559,533 ₪                                                       |
| مبلغ کم کاری                                |                                                                                               |                                                                                 | 166,833 ₪                                                       |
| مبلغ اضافه کاری                             |                                                                                               |                                                                                 | 0                                                               |
| فیصدی پیشرفت فیزیکی پروژه                   | 92%                                                                                           | 83%                                                                             | 100%                                                            |
| مبلغ جریمه تاخیر                            |                                                                                               |                                                                                 | 0                                                               |
| معیاد تاخیر                                 |                                                                                               |                                                                                 | ندارد                                                           |
| تاریخ حقیقی تکمیلی پروژه                    |                                                                                               |                                                                                 | به تاریخ 1399/12/06 قرارداد فسخ گردیده                          |
| تاریخ تکمیل پروژه بعد از تمدید زمانی        | 1400/01/17                                                                                    | 1400/02/15                                                                      | 1400/02/23                                                      |
| معیاد تمدید زمانی پروژه                     | ندارد                                                                                         | ندارد                                                                           | ندارد                                                           |
| تاریخ تکمیلی پروژه                          | 1400/01/17                                                                                    | 1400/02/15                                                                      | 1400/02/23                                                      |
| تاریخ صدور مکتوب آغاز کار                   | 1399/01/17                                                                                    | 1399/02/15                                                                      | 1399/02/23                                                      |
| تاریخ عقد قرارداد                           | 1399/01/17                                                                                    | 1399/02/15                                                                      | 1399/02/23                                                      |
| قیمت قرارداد                                | 2,028,000 ₪                                                                                   | 1,080,000 ₪                                                                     | 924,000 ₪                                                       |
| نام شرکت قراردادی                           | محمد ادريس ولد عبدالمتمين                                                                     | نواب خان                                                                        | عبدالجبار                                                       |
| حالت پروژه                                  | جریان                                                                                         | جریان                                                                           | به تاریخ 1399/12/06 فسخ گردیده                                  |
| روش تدارکات                                 | منبع واحد                                                                                     | منبع واحد                                                                       | منبع واحد                                                       |
| نوعیت تدارکات                               | خدمات غیر مشورتی                                                                              | خدمات غیر مشورتی                                                                | خدمات غیر مشورتی                                                |
| نوع بودجه                                   | عادی                                                                                          | عادی                                                                            | عادی                                                            |
| شماره تشخیصیه                               | MOHRA/99/NCS-003/SS                                                                           | MOHRA/99/NCS-004/SS                                                             | MOHRA/99/NCS-005/SS                                             |
| نام پروژه                                   | موافقتنامه قرارداد یک دربند تعمیر کرای برای انسیتوت عالی تدرب ائمه و خطباء بابت سال مالی 1399 | تمدید قرارداد یک دربند حویلی برای آمریت تدارکات، ریاست اعتدال وشعبات منابع بشری | تمدید قرارداد یک دربند تعمیر کرای برای دفاتر ریاست اداری و مالی |
| شماره                                       | 28                                                                                            | 29                                                                              | 30                                                              |



|                                                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                          | ملاحظات                                     |
| ندارد                                                                    | تاریخ تکمیلی کرنتی، ورنتی و معیاد رفع نواقص |
| ندارد                                                                    | معیاد تامینات                               |
| 4,998,000 ₪                                                              | مبلغ باقی مانده                             |
|                                                                          | فیصدی پرداخت                                |
|                                                                          | مبلغ پرداخت شده به قراردادی                 |
|                                                                          | مبلغ کم کاری                                |
|                                                                          | مبلغ اضافه کاری                             |
| 30%                                                                      | فیصدی پیشرفت فیزیکی پروژه                   |
|                                                                          | مبلغ جریمه تاخیر                            |
|                                                                          | معیاد تاخیر                                 |
|                                                                          | تاریخ حقیقی تکمیلی پروژه                    |
| 1400/08/30                                                               | تاریخ تکمیل پروژه بعد از تمدید زمانی        |
| ندارد                                                                    | معیاد تمدید زمانی پروژه                     |
| 1400/08/30                                                               | تاریخ تکمیلی پروژه                          |
| 1399/09/01                                                               | تاریخ صدور مکتوب آغاز کار                   |
| 1399/09/01                                                               | تاریخ عقد قرارداد                           |
| 4,998,000 ₪                                                              | قیمت قرارداد                                |
| احمدشاه                                                                  | نام شرکت قراردادی                           |
| جریان                                                                    | حالت پروژه                                  |
| منبع واحد                                                                | روش تدارکات                                 |
| خدمات غیر مشورتی                                                         | نوعیت تدارکات                               |
| عادی                                                                     | نوع بودجه                                   |
| MOHRA/99/NCS-009/SS                                                      | شماره تشخیصیه                               |
| کرایه گیری یک باب حویلی (تعمیر) برای معینیت پالیسی و معینیت اداری و مالی | نام پروژه                                   |
| 31                                                                       | شماره                                       |