

بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۸

- ۱- در سال مالی ۱۳۹۸ شامل پلان بودجه انکشافی به تعداد (۷۸) قرارداد پروژه های اعمار و اكمال کار باقیمانده بودجه که از جمله ۵۰ قرارداد پروژه های متذکره صد فیصد تکمیل و تعداد (۲۶) پروژه تحت کار می باشد که تقریباً ۸۵ فیصد کار ساختمانی آن پیشرفت دارد، و به تعداد (۲) پروژه (اعمار تعمیر تدریب ایامه و اعمار مسجد شریف قریه اوریاخیل و لسوالی یغمان) تحت طی مراحل تدارکاتی میباشد و قرارداد آن برای این ریاست توصل نورزیده،
- ۲- از جمله فیصدی مصرف بودجه نظر به راپور ریاست اداری و مالی تا الحال (۸۵) فیصد میباشد پروژه های متذکره توصل ورزیده تا الحال نظر به کمبود نواقصات در اسناد ارسالی ولایات اجرا نگر دیده تقریباً (۸) فیصد را نشان میدهد در صورتیکی اسناد واصله اجرا گردد مصرف بودجه بالاتر از (۹۰) فیصد میرسد،

بودجه عادی حفظ و مراقبت دارای های عامه:

نظربه مکتوب شماره (۹۶۱ مؤرخ ۱۳۹۸/۱۲/۵ ریاست اداری و مالی جدول تعداد (۳۶) محراب مساجد شریف شامل بودجه حفظ و مراقبت دارای های عامه و دولتی به منظور ترمیم و تهیه فرش مساجد به این ریاست موصلت ورزیده که بعد از ترتیب اسناد تخنیکي به اسرع وقت به تدارکات رفته و بعد از طی مراحل تدارکاتی قرار ذیل به این ریاست غرض اجراء توصل ورزیده قرارداد ترمیمات (۹) محراب مسجد به تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ به این ریاست توصل ورزیده که کار ساختمانی آن صد فیصد تکمیل و تحت بر آورد سانی قرارداد دارد،

۱- قرارداد ترمیمات (۱۱) محراب مساجد شریف در نواحی مختلف شهر کابل به تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ به این ریاست توصل ورزیده که کار ساختمانی آن عنقریب تکمیل و فعلاً تحت بر آورد ثانی قرارداد دارد،

که تعداد (۴) محراب مساجد شریف نظریه نبود آدرس مکمل توسط انجیران ساحه آن تثبیت نگردیده و دوباره به ریاست اداری و مالی محول که به عوض آن طبق هدایت مقام محترم وزارت اعمار خانقا چهارقلعه وزیرآباد مربوط ناحیه دهم شهرکابل تعدیل گردید ،

۲- قرارداد اعمار تهیه و نصب فرش تعداد (۱۲) محراب مساجد شریف به تاریخ ۱۳۹۸/۸/۹ عنوانی این ریاست توصل ورزیده که فرش آن تهیه و به مساجد با در نظر داشت هیئت موظف فرش میگرد

۳- قرارداد اعمار خانقا به تاریخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ عنوانی این ریاست توصل ورزیده که فعلا کار ساختمان آن تقریباً تکمیل و تحت برآورد ثانی قرارداد

۴- ترمیمات تعداد (۶) محراب مساجد شریف در نواحی شهرکابل بطور فوق العاده از بودجه حفظ مراقبت طی مراحل گردیده که برآورد ثانی آن صورت گرفته و به امریت تدارکات ارسال گردیده است که عبارت از (۱) مسجد شریف مدنی واقع کمری، مسجد شریف حضرت ابراهیم خلیل الله، ترمیم مسجد شریف حضرت عثمان واقع شهرک حاجی حاجی نذیر مینه، مسجد شریف چاول خیل واقع ناحیه ۱۷ و مسجد شریف عبدالصمد واقع سلیم کاروان) میباشد، همچنان غرض برآورد ابتدایی تهیه فرش تعداد (۴) محراب مساجد شریف در نواحی مختلف شهرکابل عنوانی این ریاست از طرف ریاست اداری و مالی توصل ورزیده که از طرف انجیران این وزارت برآورد ابتدایی صورت گرفته است ،

۱- قرار مکتوب شماره (۱۲۲۶ مؤرخ ۱۳۹۸/۷/۱۳) ریاست اداری و مالی برآورد ابتدایی مسجد شریف شاه مردان، شاه کوتیان و کماندو توصل ورزیده که بعد از برآورد ابتدایی بر ریاست اداری و مالی رسماً ارسال گردیده است که برآورد ثانی صورت گرفته است

۲- قرار مکتوب شماره (۱۴۲۴ مؤرخ ۱۳۹۸/۸/۲۲) ریاست اداری و مالی در مورد برآورد ابتداء آن تکمیل گردیده است ،

با احترام